

OBIECTIV: PROIECT NR. 322/2022 - " REGENERAREA ȘI REVITALIZAREA PARCULUI CHINDIA, INCLUSIV MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII INFRASTRUCTURII VERZI-ALBASTRE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
PROIECTANT GENERAL : S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

PROGRAM DE CONTROL

privind controlul calității lucrărilor pe faze determinante

INSTALATII IRIGATII



Nr. crt.	LUCRĂRI CE SE RECEPȚIONEAZĂ CALITATIV ȘI PENTRU CARE SE ÎNTOCMESC DOCUMENTE SCRISE	DOCUMENT SCRIS	CINE SEMNEAZĂ
I	RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CABLU SEMNAL		
	1.1. Predare amplasament	P.V.	B.E.P.
	1.2 Trasare, identificare retele existente pe traseu	P.V.	B.E.P.
2.	Recepție sapătură sant si subtraversari – natura terenului	P.V.L.A.	B.E.P.
3.	Controlul pozării conductei si cablului		
	3.1. - Controlul cotei sapaturii	P.V.L.A.	B.E.P.
	3.2. - Controlul montajului robineti, goliri, hidranti, bransamente,etc.	P.V.L.A.	B.E.P.
4	Probe		
	4.1 Proba de etanșeitate pentru rețeaua de apa – proba de presiune	P.V.F.D	B.E.P.
	4.2 Proba de izolare la pamant pentru rețeaua de cablu semnal	P.V.F.D	B.E.P
5.	Recepție	P.V.R.C.	B.E.P.
II	RETELE SECUNDARE CU ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE STROPIRE AUTOMATIZAT		
	1.1 Predare amplasament	P.V.	B.E.P
	1.2 Trasare, pichetare	P.V.	B.E.P
2.	Recepție sapatura sant si excavatii camine irigatie	P.V.L.A.	B.E.P
3.	Controlul zonelor de irigatie (retea secundara + elemente sistem)		
	3.1 Controlul montaj ansambluri electrovane/decodoare/camine	P.V.L.A.	B.E.P
	3.2 Controlul pozarii conductelor secundare (zone	P.V.L.A.	B.E.P

	irigatie)		
	3.3 Controlu bransare/montaj aspersoare	P.V.L.A.	B.E.P
	3.4 Control umpluturi / fixare aspersoare pe pozitie	P.V.L.A.	B.E.P
4.	Probe		
	4.1 Proba de functionare	P.V.P.I.F.	B.E.P
	4.2 Proba de acoperire	P.V.P.I.F.	B.E.P
	4.3 Receptie	P.V.R.C.	B.E.P
III	GRUP POMPARE SI SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PENTRU IRIGATII		
1	Predare amplasament	P.V	B.E.P.
2	Trasarea lucrarilor	P.V.	B.E.P.
3	Realizare bransament la reseaua publica	P.V.	B.E.P.
4	Realizare bransament la caminul de apa ce aduce apa de la foraj	P.V.	B.E.P.
5	Receptie sapatura (conducta DN 63) si excavatie pentru rezervor	P.V.L.A.	B.E.P.
6	Receptie montaj Rezervor 100m3 din P.E.A.F.S, instalat ingropat conform PT.		
7	Pozare conducta DN63, suduri, montaj vane de izolatie, realizare bransament la Rezervor si Bazin de Alimentare Pompe.		
8	Montaj instalatii si echipamente in camera pompelor	P.V.F.D	B.E.P.
9	Proba de etanseitate.	P.V.P.I.F.	B.E.P.
10	Proba de functionare pentru pompa de irigatie		
11	Receptia lucrării	P.V.R.C.	B.E.P.
IV	SISTEMUL CENTRALIZAT DE COTROL PENTRU IRIGATII		
1	Predarea locatiei	P.V.	B.E.P.
2	Montaj programator, periferice si interfata comunicare, realizare conexiuni la reseaua exterioara de cablu semnal	P.V.	E.P
3	Verificare instalare programator, baza de date conform situatie din teren, rulat program de test pentru raspuns decodare si detectie defecte de izolat.	P.V.	E.P.
4	Proba finala, instruire personal		B.E.P.
5	Receptie	P.V.R.C.	B.E.P.

P. V. - proces verbal

P.V.L.A. - proces verbal lucrări ascunse



P.V.F.D	- proces verbal fază determinantă
P.V.R.C.	- proces verbal recepție calitativă
P.V.P.I.F.	- proces verbal punere în funcțiune
B.	- beneficiar
E.	- executant
P.	- proiectant

BENEFICIAR

PROIECTANT



EXECUTANT

NOTA :

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/ 1995
- Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei

